

Dodávateľ IČO: 46615181 DIČ: 2023471637 IČ DPH: SK2023471637 Buant s.r.o. Hlavná 1538/31 92901 Dunajská Streda Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP.a.s. IBAN: SK94 0900 0000 0050 2760 4632 Účet / kód: 5027604632 / 0900		FAKTÚRA č.: 220017 Variabilný symbol: 220017	
Objednávka č.: dátum: Dodací list č.:220017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: PRO TOMÁŠIKOVO - TALLÓS č.319 925 04 Tomášikovo IČO: 37993780 DIČ:	
Dátum vyhotovenia: 18.07.2022 Dátum splatnosti: 01.08.2022 Daňová povinnosť: 18.07.2022 Dátum dodania: 18.07.2022			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
Fakturuje Vám stavebné práce v rámci projektu	ks	1,000	42 826,81
Oživenie Kaštiela Esterházyovcov v Tomášikove			20,00
			Celkom bez DPH
			42 826,81 EUR
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	42 826,81	8 565,36	51 392,17
Súčet	42 826,81	8 565,36	51 392,17
Celkom :			51 392,17 EUR
Uhradiť :			51 392,17 EUR
Buant s.r.o. Hlavná 1538/31 929 01 DUNAJSKÁ STREDA IČO: 46 615 181 DIČ: 2023471637 IČ DPH: SK2023471637			
Vystavil: Správca			

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Oživenie Kaštieľa Esterházyovcov v Tomašikove

Objekt:

01 - 1.04 Poľovnícka izba

Miesto:

Tomašikovo, parc.č.3

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Tomašikovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

podľa výberu investora

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 826,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 427,56

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 606,67

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	56,790	13,86	787,11
2	K	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	115,730	32,96	3 814,46
3	K	612465121.S	Vnútorný sanačný systém stien podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 10 mm	m2	115,730	25,64	2 967,32
4	K	612465135.S	Vnútorný sanačný systém stien jadrová omietka, hr. 30 mm	m2	115,730	23,20	2 684,94
5	K	612465203.S	Vnútorný sanačný systém stien štuková omietka, hr. 3 mm	m2	115,730	22,40	2 592,35
6	K	632457503	Cementová samonivelizačná hmota nivelit hr. 5 mm	m2	56,790	31,00	1 760,49

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 416,05

7	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,790	6,00	340,74
8	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	115,730	5,51	637,67
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,380	55,00	295,90
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,380	25,00	134,50
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,380	89,00	478,82
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	5,380	9,00	48,42
13	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	480,00	480,00

D 99

Presun hmôt HSV

404,84

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	8,262	49,00	404,84
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 803,59

D 766

Konštrukcie stolárske

4 562,09

15	K	7666600001	Renovácia vonkajších drevených okien a rámov (prebrúsenie, výmena poškodených častí pretmelenie)	m2	48,276	58,50	2 824,15
16	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	193,104	9,00	1 737,94

D 775

Podlahy vlysové a parketové

11 465,23

17	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	26,140	12,60	329,36
18	M	611990004200	Lišta soklová - drevená lišta drevený masív dub	m	27,708	22,20	615,12
19	K	775534291.S	Montáž podláh z vlysov s lepením s pretmelením	m2	56,790	25,40	1 442,47
20	M	611980000200.S	Vlysy podlahové dubové	m2	60,197	145,00	8 728,57
21	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	38,857	9,00	349,71

D 776

Podlahy povlakové

966,34

22	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	56,790	5,00	283,95
23	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	56,790	3,00	170,37
24	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	56,790	8,00	454,32
25	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	2,885	20,00	57,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		784	Dokončovacie práce - maľby				2 809,93
26	K	784412420.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	172,520	9,00	1 552,68
27	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	56,790	3,00	170,37
28	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	172,520	6,30	1 086,88
D		M	Práce a dodávky M				5 595,66
D		21-M	Elektromontáže				5 595,66
29	K	210010301.1	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY - 25mm ² , voľne uloženého v ochrannej trubke	m	30,000	15,00	450,00
30	K	210010311	Montáž svoriek BERNARD na ochranné pospojovanie v kúpeľniach	ks	1,000	15,00	15,00
31	M	3450100101	Svorka BERNARD vč.pásy Cu na ochranné pospojovanie	ks	1,000	3,76	3,76
32	K	210020601	Zapojenie svoriek WAGO do 3x2,5mm ²	ks	10,000	15,00	150,00
33	M	3418311108	Svorka WAGO 3x2,5	ks	10,000	1,00	10,00
34	M	3450100102	Sádra stavebná	kg	50,000	0,70	35,00
35	K	210110042	Krabica prístrojová bez zapojenia KP 68 vč.sekania kápies	ks	10,000	5,00	50,00
36	K	210110043	Rámček 1 násobný, biely	ks	3,000	4,00	12,00
37	K	2101100430	Rámček 2 násobný, biely	ks	8,000	8,00	64,00
38	M	3470010080.1	Zásuvka 2 násobná, zapustená - montáž vč.zapojenia +dodávka	ks	8,000	41,70	333,60
39	M	3470010010.1	Spínač - montáž vč.zapojenia +dodávka	ks	3,000	45,30	135,90
40	K	210201903.S	Montáž svetidla interiérového	ks	6,000	30,00	180,00
41	M	3470002	Led nástenné svetlá	kus	6,000	158,50	951,00
42	M	3470003	Luster krištáľový	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
43	K	210800002	Montáž kábla CYKY 3x1,5mm ² , pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	20,000	10,00	200,00
44	M	3410105000	Káble silové CYKY - J 3x1,5mm ²	m	20,000	0,40	8,00
45	K	210800003	Montáž kábla CYKY 3x2,5mm ² , pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	30,000	10,00	300,00
46	M	3410105100	Káble silové CYKY - J 3x2,5mm ²	m	30,000	0,58	17,40
47	K	210800100	Demontáž jestvujúcich vedení	m	60,000	4,00	240,00
48	K	210810002	Montáž plochého kábla CYKYLo 3x1,5mm ² , pevne uchyteného do stropu	m	25,000	10,00	250,00
49	M	3412100160	Káble silové ploché CYKYLo - J 3x1,5mm ²	m	25,000	0,40	10,00
50	K	950101003	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy	obj	1,000	350,00	350,00
51	K	950103005	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 5x16mm ²	ks	1,000	80,00	80,00